

## **BÁO CÁO**

**Tiến độ, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng**  
**Dự án thành phần ĐTXD đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây**  
**dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025**  
*(Kỳ báo cáo từ ngày 30/10/2023 đến ngày 15/11/2023)*

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 513/TB-UBND ngày 10/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch Trần Hòa Nam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang) và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuật (giai đoạn 1).

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, UBND thị xã Ninh Hoà, UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện Khánh Vĩnh, Sở GTVT Khánh Hòa kính báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa như sau:

### **1. Thông tin dự án:**

- Điểm đầu: Tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cỏ Mã, địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điểm cuối: Tại Km368+000, vị trí giao với QL27C thuộc Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với dự án đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng **11.808,02 tỷ đồng**.

- Tổng chiều dài dự án: Khoảng **83,35 km**, đi qua 04 huyện, thị: Vạn Ninh: 32,255km, Ninh Hòa: 28,982km, Diên Khánh: 14,88km, Khánh Vĩnh: 7,9 km.

- Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: Khoảng **616,16 ha** (Vạn Ninh: 255,9 ha, Ninh Hòa: 199,3 ha, Diên Khánh: 107,06 ha, Khánh Vĩnh: 53,9 ha).

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: **Khoảng 2.790 trường hợp** (Vạn Ninh: 1.511 T/H, Ninh Hòa: 772 T/H, Diên Khánh: 370 T/H, Khánh Vĩnh: 137 T/H), *(số liệu có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện)*

- Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: Khoảng **280 trường hợp** (Vạn Ninh: 214 T/H, Ninh Hòa: 40 T/H, Diên Khánh: 14 T/H, Khánh Vĩnh: 12 T/H).

- Tổng số lượng khu tái định cư: **06 khu tái định cư** (Vạn Ninh: 03 khu, Ninh Hòa: 01 khu, Diên Khánh: 01 khu, Khánh Vĩnh: 01 khu).

- Tổng số lượng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phải di dời: Khoảng **20 hệ thống** (gồm 164 vị trí giao cắt)

## 2. Công tác GPMB:

Tổng số trường hợp đã chi trả của toàn dự án: 2.675/2.790 TH, đạt 95,9%.

STT	Địa phương	Tổng số TH cần BT, HT	Số TH đã chi trả tiền BT, HT		Kết quả đạt được giữa 02 kỳ	Ghi chú
			BC kỳ trước <sup>1</sup>	BC kỳ này		
1	Vạn Ninh	1.511	1.451	1.459	8	Còn 52 TH chưa đồng ý nhận tiền, trong đó có 06 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng
2	Ninh Hòa	772	714	714	0	Còn 15 TH chưa phê duyệt: 02 TH đã thẩm định đang điều chỉnh hồ sơ, 07 TH đang thẩm định, 03 đang điều chỉnh tách thửa; 43 TH chưa nhận tiền chi trả: 22 TH vắng chủ, 15 TH chưa phê duyệt, 06 TH còn lại do vắng chủ, bổ sung cây trồng, chưa đồng ý nhận, đang lãnh án.
3	Khánh Vĩnh	137	135	135	0	Còn lại 02 chưa chi trả do có đơn khiếu nại về đơn giá bồi thường, hiện đang giải quyết
4	Diên Khánh	370	367	367	0	Còn 03 TH chưa chi trả: 02 TH có tranh chấp đang giải quyết, 01 TH vắng chủ đang xác minh
	<b>Tổng</b>	<b>2.778</b>	<b>2.667</b>	<b>2.675</b>	<b>8</b>	

## 3. Kết quả bàn giao mặt bằng

Kết quả bàn giao mặt bằng của toàn dự án tính đến nay: 591ha/616,26ha đạt 96%, tương ứng với 79,7/84,014 km đạt 95%.

STT	Địa phương	Tổng số		KL bàn giao mặt bằng chung của ĐP		Kết quả đạt được giữa 02 kỳ	
		Km	Ha	BC kỳ trước (Km/ha)	BC kỳ này (Km/ha)	Km	Ha

<sup>1</sup> Báo cáo số 3352/BC-SGTVT ngày 01/11/2023 của Sở Giao thông vận tải

1	Vạn Ninh	32,255	255,943	31,49/252,35	31,49/252,35	0	0
2	Ninh Hòa	28,982	199,294	25,5/177,94	25,5/177,94	0	0
3	Khánh Vĩnh	7,897	53,936	7,897/53,936	7,897/53,936	0	0
4	Diên Khánh	14,88	107,06	14,8/106,74	14,8/106,74	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>84,014</b>	<b>616,23</b>	<b>79,687/590,97</b>	<b>79,687/590,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*Diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao chủ yếu là các trường hợp đang vướng hạ tầng kỹ thuật chưa di dời và các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện, vướng mắc. Hiện các địa phương đang tập trung giải quyết để bàn giao mặt bằng cho dự án.*

#### 4. Công tác giải ngân

Tổng số đã giải ngân trong năm 2023 (tính đến ngày 15/11/2023): 622,457/976 tỷ đồng, đạt 63,78%.

STT	Địa phương	Tổng số cần giải ngân trong 2023 (Tỷ đồng)	Kết quả giải ngân (Tỷ đồng)		Kết quả đạt được giữa 02 kỳ (Tỷ đồng)	Ghi chú
			BC kỳ trước	BC kỳ này		
1	Vạn Ninh	558,167	469,053	481,356	12,303	
2	Ninh Hòa	303,067	81,85	90,55	8,7	
3	Khánh Vĩnh	48,768	36,943	36,943	0	
4	Diên Khánh	65,998	13,605	13,605	0	
	<b>Tổng</b>	<b>976,00</b>	<b>601,449</b>	<b>622,457</b>	<b>21,003</b>	

#### 5. Các khu tái định cư

Hiện đã cơ bản hoàn thành 05 khu TĐC, còn 01 khu dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2023 (khu TĐC đường 2/9, Vạn Ninh).

STT	Khu tái định cư	Tình hình thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Khu TĐC Ninh Mã – Vạn Ninh	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	
2	Khu TĐC đường 2/9 – Vạn Ninh	Còn lại hạng mục đường giao thông (bó vỉa, vỉa hè, mặt đường bê tông nhựa), hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt chưa hoàn thành	30/11/2023	
3	Khu TĐC Vong Trắc Tre – Vạn	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	

	Ninh			
5	Khu TĐC Ninh Xuân - Ninh Hòa	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	
5	Khu TĐC Diên Đồng – Diên Khánh	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	
6	Khu TĐC Khánh Bình – Khánh Vĩnh	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	

## 6. Di dời HTKT

Tổng số 03/20 HT chưa trình thẩm định, 03/20 HT đang trình thẩm định, 12/20 HT đã phê duyệt và đang triển khai di dời, 02/20 HT đã di dời xong.

STT	Địa phương	Tổng số hệ thống	Tình hình thẩm định, phê duyệt			Tình hình thực hiện di dời		
			BC kỳ trước	BC kỳ này	Kết quả đạt được	BC kỳ trước	BC kỳ này	Kết quả đạt được
1	Vạn Ninh	5	3	3	0	3	3 <sup>2</sup>	0
2	Ninh Hòa	6	2	5 <sup>3</sup>	3	2	2 <sup>4</sup>	0
3	Khánh Vĩnh	3	3	3	0	3	3 <sup>5</sup>	0
4	Diên Khánh	6	6	6	0	5	5 <sup>6</sup>	0
	<b>Tổng</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

\* Hiện nay, đa số các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án chưa được triển khai di dời nên làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật điện cao thế 220kV (11 vị trí), 110kV (09 vị trí), trong đó, trên địa bàn huyện Vạn Ninh (6 vị trí 220kV, 7 vị trí 110kV), thị xã Ninh Hòa (4 vị trí 220kV, 1 vị trí 110kV), huyện Diên Khánh (1 vị trí 220kV, 1 vị trí 110kV). Tình hình thực hiện di dời đối với các công trình điện cao thế như sau: huyện Vạn Ninh đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan và thẩm tra hồ sơ thiết kế để trình thẩm định; thị xã Ninh Hòa đang lập hồ sơ thiết kế để lấy ý kiến, thẩm tra và trình thẩm định; huyện Diên Khánh đã trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương thẩm định điện 220kv từ tháng 5/2023, tuy nhiên đến nay chưa nhận được kết quả thẩm định.

## 7. Tình hình giải quyết các điểm nghẽn theo Công điện số 43/CD-BGTVT ngày 05/10/2023 của Bộ Giao thông vận tải:

a) Huyện Vạn Ninh:

- Vướng mắc tại đoạn Km285+200 – Km 285+300 (xã Vạn Thọ):

+ Về đường điện trung, hạ thế: Hiện đang triển khai di dời, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

2 03 hệ thống đang triển khai thi công

3 03 hệ thống đang trình thẩm định, 02 hệ thống đã phê duyệt

4 02 hệ thống đang di dời

5 02 hệ thống đang triển khai thi công, 01 hệ thống đã hoàn thành

6 04 hệ thống đang thi công, 01 hệ thống đã thi công xong.

+ Riêng 03 hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng: UBND huyện Vạn Ninh đang lập hồ sơ để thực hiện cưỡng chế theo quy định để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

- Vướng mắc tại đoạn Km305+180 – Km305+300 (xã Vạn Phú): UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả cho 14 trường hợp khiếu nại về đơn giá đền bù. Vị trí này hiện đã giải quyết xong.

- Vướng mắc tại 05 vị trí đường điện:

+ Hệ thống điện 22kV và 0,4kV: Hiện đã thi công xong vị trí tại Km304+200, đang tiếp tục thi công các vị trí còn lại tại Km305+220, Km306+780, Km307+320 và Km308+800 và một số vị trí ưu tiên khác để bàn giao mặt bằng.

+ Đối với hệ thống điện 110 – 220kV: UBND huyện Vạn Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt và triển khai di dời theo quy định để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

- Công tác di dời các công trình điện mặt trời áp mái: Trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 08 doanh nghiệp có công trình điện mặt trời áp mái bị ảnh hưởng Dự án. Hiện nay đã có 07/08 đơn vị đã triển khai di dời xong, hiện còn 01 đơn vị đang tiếp tục di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án.

b) Thị xã Ninh Hòa:

- Tại Km 317+250 ÷ Km 318+800 (xã Ninh Sơn):

+ Đối với công trình điện mặt trời áp mái: Hiện nay, Công Ty Cổ phần Tư vấn Điện 4 (đơn vị tư vấn) đang lập hồ sơ di dời các công trình điện mặt trời để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Đối với việc chi trả cho các hộ dân trồng tỏi: UBND thị xã Ninh Hoà sẽ phê duyệt và chi trả kinh phí hỗ trợ cho dân.

+ Đối với 06 hộ tái định cư: 05 hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn liền nhà để thực hiện dự án; Còn 01 hộ dân (Lê Quang Nhân) đang niêm yết phương án bồi thường, UBND thị xã sẽ phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sau khi kết thúc thời gian niêm yết.

- Tại Km 329+200 ÷ Km 330+600 (xã Ninh Thân): Hiện nay, 13 hộ dân đã nhận tiền, bóc thăm đất tái định cư và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn liền nhà để thực hiện dự án.

- Tại Km 342+850 ÷ Km 343+950 (xã Ninh Tân): Đã giải quyết xong.

- Tại Km 344+580 ÷ Km 345+126 (xã Ninh Tân): UBND xã Ninh Tân đã mời ông Nguyễn Văn Khải làm đề làm việc về đơn giá đền bù cây Dó Bầu, hiện hộ dân đã thống nhất với đơn giá và có cam kết bàn giao mặt bằng.

- Về hỗ trợ bảo vệ thi công đoạn tuyến Km 325+700-Km 325+820 trên địa phận xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hoà thuộc gói thầu XL01: Đã giải quyết xong.

- Liên quan đến việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Di dời đường dây 110kV, đường dây trung thế, hạ thế: Đang trình Sở Công Thương thẩm định.

+ Di dời đường điện chiếu sáng: Đang trình Sở Xây dựng thẩm định.

+ Di dời đường dây 220kV: Đang hoàn thiện hồ sơ để trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương thẩm định.

+ Di dời đường ống cấp nước sinh hoạt: Đang lựa chọn nhà thầu thi công.

+ Di dời đường dây thông tin: Đang lựa chọn nhà thầu thi công.

### **8. Thủ tục khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án:**

Tổng nhu cầu vật liệu của dự án: Khối lượng đá các loại khoảng 2,1 triệu m<sup>3</sup>; khối lượng cát khoảng 0,3 triệu m<sup>3</sup>; tổng khối lượng đất đắp khai thác từ mỏ khoảng 6,4 triệu m<sup>3</sup> (BQL Dự án 7 báo cáo cập nhật số liệu tại công văn số 2739/BQLDA-ĐHDA1 ngày 12/10/2023).

Đối với đất san lấp: UBND tỉnh Khánh Hòa đã thỏa thuận 32 khu vực để lập hồ sơ khảo sát vật liệu (có 03 khu vực bổ sung vào tháng 9/2023); đã cấp phép đối với 9 mỏ đất làm VLXDTT với trữ lượng 4,7triệu m<sup>3</sup> đạt 73,4%; đang thẩm định 04 mỏ đất với trữ lượng 1,6 triệu m<sup>3</sup>. Như vậy, tổng khối lượng khoáng sản đất san lấp đã được cấp phép và đang thẩm định hồ sơ đáp ứng đủ khối lượng cần thiết để phục vụ dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý dự án 7 tại công văn số 2739/BQLDA-ĐHDA1 ngày 07/10/2023, trong quá trình khai thác các mỏ đã cấp phép, phát lộ ra các vỉa đá làm giảm khối lượng đất san lấp dẫn đến không đủ đất san lấp sử dụng. Hiện nay, các nhà thầu tiếp tục đề nghị bổ sung 04 điểm mỏ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát để chủ đầu tư thỏa thuận thống nhất bổ sung vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng để có cơ sở cấp phép khai thác.

Phân đấu trước 30/11/2023 sẽ cấp đầy đủ đất san lấp cho dự án Vân Phong-Nha Trang.

- Đối với mỏ cát: Tổng khối lượng khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh có thể khai thác để cấp cho dự án: 256.000 m<sup>3</sup>. Như vậy, còn thiếu khoảng: 44.000m<sup>3</sup>. Để giải quyết việc này, thực hiện phương án:

+ Cho phép nạo vét hồ Đá Bàn với trữ lượng khoảng 500.000 m<sup>3</sup>.

+ Nâng công suất khai thác của 02 mỏ cát đã có giấy phép khai thác khoáng sản không vượt quá 15%, khối lượng cát có thể khai thác thêm là 6.000 m<sup>3</sup>/năm.

+ Cho phép nhà thầu khai thác cát theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án.

- Hiện nay, nhà thầu đứng đầu liên danh trúng thầu gói XL01 là Công ty CP Lizen đề xuất điều chỉnh phương án để được khai thác đá phát lộ tại các mỏ đất đã được UBND tỉnh cấp phép, đồng thời bổ sung 01 mỏ đá và 01 mỏ cát để nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định.

- Đối với bãi thải: Đã thống nhất 24 vị trí để các nhà thầu thi công đổ vật liệu không phù hợp trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

c) Huyện Khánh Vĩnh:

Đoạn Km353+690-Km353+900 (xã Khánh Bình): Đã giải quyết xong.

### **9. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng:**

Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích rừng phát sinh (chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng) 4,27 ha (gồm: 2,85 ha rừng tự nhiên và 1,42 ha rừng trồng). Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 10923/TTr-UBND trình Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích nêu trên.

### **10. Đề xuất, kiến nghị, chỉ đạo thực hiện:**

**a) UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh:**

- Khẩn trương tập trung giải quyết các điểm nghẽn, các trường hợp còn tồn tại để bàn giao mặt bằng cho dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 13/9/2023. Riêng UBND huyện Vạn Ninh và UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn tại Công điện số 43/CD-BGTVT ngày 05/10/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Thông báo số 462/TB-UBND ngày 16/10/2023 và Thông báo số 513/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt đối với các hệ thống điện cao thế 220kV, 110kV đề nghị UBND huyện Vạn Ninh, UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt và triển khai di dời; UBND huyện Diên Khánh chủ động phối hợp với Sở Công Thương liên hệ làm việc với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo để sớm thẩm định hồ sơ thiết kế đã trình.

- Khẩn trương tổng hợp phần diện tích đất bổ sung phải thu hồi để bố trí các HTKT sau khi di dời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 349/TB-UBND ngày 02/8/2023 và Văn bản số 8732/UBND-XDND ngày 29/8/2023.

- UBND huyện Vạn Ninh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư còn lại theo tiến độ đề ra; lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân để sớm thu hồi đất, có phương án tạm cư theo quy định đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án.

- UBND các huyện: Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh khẩn trương rà soát, khảo sát, thống kê các khối lượng, vị trí đề xuất có phát sinh về đường gom, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang báo cáo về Sở GTVT, Ban QLDA 7<sup>7</sup> để xem xét, có ý kiến thống nhất, tổng hợp tham mưu đề xuất bổ sung đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau khi tuyến cao tốc hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 513/TB-UBND ngày 10/11/2023.

***b) Sở Giao thông vận tải:***

- Chủ trì phối hợp với Ban QLDA 7 tổng hợp các vị trí phát sinh đường gom, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang do các địa phương đề xuất để xem xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT xem xét bổ sung đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau khi tuyến cao tốc hoàn thành.

- Tiếp tục tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo định kỳ đã quy định.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án, các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

***d) Sở Tài nguyên và Môi trường:***

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác cấp phép để nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ vật liệu để phục vụ Dự án; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ gia hạn hoặc hồ sơ khai thác các mỏ vật liệu để nhanh chóng đưa mỏ vào hoạt động phục vụ Dự án.

- Khẩn trương tổng hợp phần diện tích đất thu hồi bổ sung để thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật của các địa phương để tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 513/TB-UBND ngày 10/11/2023.

***e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:***

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh việc gia hạn thời gian nạo vét vật liệu bồi lắng tại các hồ chứa nước để phục vụ dự án cao tốc đúng quy định.

- Theo dõi phản hồi của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích 4,27 ha để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kịp thời giải quyết các nội dung theo thẩm quyền.

***f) Sở Công Thương:***

---

<sup>7</sup> Báo cáo theo đề nghị của Sở GTVT tại Văn bản số 2109/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 13/7/2023.



- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8732/UBND-XDND ngày 29/8/2023; đặc biệt, phối hợp, hỗ trợ các địa phương làm việc với Bộ Công Thương trong việc thẩm định các hồ sơ của hệ thống điện cao thế 220kV đảm bảo tiến độ thực hiện.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án khi được các Chủ đầu tư trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 513/TB-UBND ngày 10/11/2023.

- Phối hợp, hỗ trợ về mặt pháp lý đối với các cá nhân hoặc tổ chức có công trình điện mặt trời áp mái bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong – Nha Trang (đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa) trong quá trình thực hiện di dời để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công của dự án theo đúng tiến độ.

#### ***h) Ban QLDA 7:***

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát, tổng hợp các vị trí phát sinh đường gom, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang do các địa phương đề xuất để xem xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT xem xét bổ sung đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau khi tuyến cao tốc hoàn thành.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục bổ sung các mỏ vật liệu vào hồ sơ đảm bảo cung cấp đủ vật liệu phục vụ cho dự án.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền của địa phương để giải quyết ngay các tồn đọng trong quá trình tổ chức thi công dự án.

- Báo cáo Bộ GTVT sớm xác định chi tiết phạm vi, ranh giới, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến, phê duyệt thiết kế, làm cơ sở để địa phương cập nhật các quy hoạch liên quan, thuận lợi trong công tác quản lý, giải phóng mặt bằng khi triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo./.

#### ***Nơi nhận:(VBĐT)***

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Phó Giám đốc Sở - A. Quang (theo dõi);
- Các Sở: TC, XD, KHĐT, NN&PTNT, CT, TNMT, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh;
- Ban QLDA 7;
- Lưu VT, QLCL&ATGT (NDT, Ng/02b).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Dân**